

## Entrée de Ville - Trame Verte Differdange

Soumission gros-œuvre, génie civil et revêtement

### Méthodologie/ Plan de travail :

1 - Terrassement en pleine masse dans le talus NORD (rue Emile Kriepps) et équilibrage des déblais pour la création des fonds de coffre (Murs) côté SUD-EST

NOVEMBRE - DECEMBRE 2022

2 - Réalisation des murs côtés SUD-EST

JANVIER - MARS 2023

3 - Terrassement en pleine masse dans le talus NORD pour réalisation des fonds de tranchées (Murs) côté Nord et équilibrage des déblais sur l'arrière des murs côté SUD-EST

FEVRIER - AVRIL 2023

4 - Réalisation des murs côtés NORD

AVRIL -JUIN 2023

5 - Talus SUD-EST

JUIN - SEPTEMBRE 2023

. Terrassement / équilibrage / façonnage des talus mise en place des terres talus SUD-EST

. Réalisation du cheminement

. Nivellement / affinement des terres végétales

5.b. - Hors Lot - Plantation Talus Sud-Est


SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2023

6 - Espace central

AOUT - NOVEMBRE 2023

. Murs, escaliers, gradins, zone de jeux

. Terrassement / équilibrage / façonnage des talus mise en place des terres Espace Central



. Réalisation du cheminement

6.b. – Hors Lot - Plantation Espace central

OCTOBRE - DECEMBRE 2023



7 – Talus NORD

NOVEMBRE 2023 – FEVRIER 2024

. Terrassement / équilibrage / façonnage des talus mise en place des terres talus NORD

. Réalisation du cheminement

. Nivellement / affinement des terres végétales

7.b. – Hors Lot - Plantation Talus NORD

FEVRIER – MARS 2024

8. Réception des travaux MARS 2024

|

|