



Avis de marché

Procédure : 01 ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 03/03/2025 11:00

Intitulé : Realisierung einer Schule und einer SEA in modularer Bauweise in Burglinster

Description : Los 2 - Funktionalausschreibung geschlossener Rohbau und Ausbau

Critères de sélection :

- Mindestanzahl an Mitarbeitern: 60 Personen
- Mindestjahresumsatz: 8.000.000,00 €
- Mindestanzahl an Referenzen für vergleichbare Arbeiten während der letzten 5 Jahre: 3 Referenzen im Holzmodulbau im Bereich öffentlicher Schulbau mit einem Budget von mind. 1,1 Mio. €

Modalités visite des lieux/réunion d'information : Die Ortsbesichtigung ist dem Ermessen des Bieters überlassen.

Conditions d'obtention du dossier : Interessierte Unternehmen werden gebeten, die Unterlagen auf der Website des Portals für öffentliche Aufträge (www.pmp.lu) herunterzuladen. Es erfolgt kein Versand von Unterlagen.

Réception des plis : Die Angebote müssen gemäß der Gesetzgebung und den Vorschriften über öffentliche Aufträge vor dem festgelegten Datum und der Uhrzeit für die Öffnung auf dem Portal für öffentliche Aufträge eingereicht werden.

Autres informations : - Beginn der Planungsphase: 10.04.2025

- Beginn der Produktion: 19.05.2025
- Beginn der Arbeiten vor Ort: 23.06.2025
- Ende der Arbeiten vor Ort: 29.08.2025
- Ausführungsdauer auf der Baustelle: 48 Werktage

No. avis complet sur pmp.lu: 2500303

